

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**


- 1. Infrastruktura kanalizacji sanitarnej** – zadanie dotyczy wykupu gruntów pod istniejącą przepompownię ścieków w m. Starzno. Zakończono podział działki i wydzielono odrębną działkę z przepompownią. W II półroczu planowany jest wykup gruntu od właściciela nieruchomości. Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu br.
- 2. Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zadanie realizowane przez ZGK. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków i modernizacji wylotu oczyszczonych ścieków do rzeki Ruda w miejscowości Koczała. Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu br.
- 3. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – Zadanie realizowane przez ZGK. W ubiegłym roku opracowano dokumentację na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wrzosowej w Koczale. W I półroczu br. wyłoniono Wykonawcę i wykonano prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Koczale. Planowane przekazanie dotacji na realizację zadania w II półroczu br.
- 4. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu mieszkaniowym w Koczale** – zadanie realizowane przez ZGK. W I półroczu przekazano dotację na realizację zadania w wysokości 5.872,54 zł.
- 5. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała** - zadanie realizowane przez Powiat Czulchowski. W I połowie br. przekazano dotację w wysokości 99.128,30 zł na realizację zadania pn.: „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 1740G, 1743G” - tj. dróg od skrzyżowania w kierunku m. Trzyniec oraz w kierunku m. Ostrówek do granicy z powiatem bytowskim.
- 6. Utrzymanie infrastruktury drogowej** – zadanie realizowane przez ZGK. Planowany jest zakup piaskarki. W I półroczu przekazano część dotacji w wysokości 5.031,19 zł.
- 7. Modernizacja budynku komunalnego** – w ramach zadania wykonano modernizację budynku przy ul. Akacjowej 4 polegającą na uzupełnieniu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o., wod-kan i elektrycznej i budowie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku. Ponadto wymieniono okna w lokalu socjalnym przy ul. Miasteckiej 66. Poniesiono wydatki w wysokości 96.325,66 zł.
- 8. Doposażenie UG** – w ramach zadania wykonano modernizację sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy. Poniesiono na realizację zadania wydatki w wysokości 3.589,56 zł.
- 9. Elektroniczny obieg dokumentów** – zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

10. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koczale – zadanie realizowane przez ZKiW. Zadanie polegające na rozbudowie instalacji przeciwpożarowej realizowane będzie w czasie przerwy wakacyjnej.

11. Budowa sali wiejskiej w Wilkowie – zadanie planowane do realizacji w II półroczu. W bieżącym roku planuje się zakończenie opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie zadania.

12. Budowa boiska sportowego w Wilkowie – urządzono boisko do piłki nożnej na placu rekreacyjnym w Wilkowie – zamontowano bramki. Wydatkowano kwotę 4.999,95 zł.

13. Rozwój sportu i kultury fizycznej – planuje się w II półroczu br. zakup maty zapaśniczej służącej do prowadzenia treningów i zawodów w zapasach. Celem zadania jest rozwój tego sportu w gminie.



W OJT
mgr Eugeniusz Dmytryshyn