

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCCZAŁA

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Lata realizacji</i>	<i>Stopień zaawansowania realizacji zadania</i>
1.	„Dziedzictwo i kultura matych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica i Przechlewo	2008-2012	Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy Projekt partnerski – Liderem jest Gmina Czarne W latach poprzednich sporządzono projekt budowlany, programy konserwatorskie i Studium Wykonalności, uzyskano pozwolenie na budowę, dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wykonawców robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytkach sakralnych. W 2011 przeprowadzono prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym kościele filialnym pw. Św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie oraz odrestaurowano znajdujące się w tym kościele zabytki ruchome: ambonę, chrzcielnicę i chór muzyczny. W 2012 roku wykonano elewację ścian zewnętrznych kościoła, chodnik, odrestaurowano drzwi wejściowe oraz organy. Prace zakończono 30.11.2012r. W poprzednim roku wydzielono grunt pod planowaną salę wiejską oraz opracowano koncepcję zagospodarowania działki. Realizacja zadania uzależniona jest od daty uzyskania gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych.
2.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo	2009-2013	Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Koczale. W latach ubiegłych opracowana została dokumentacja techniczna oraz złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 3.2.1. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, który został rozpatrzony pozytywnie. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w III kwartale
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrowek	2007-2012	

			2011r. W listopadzie 2011r. ogłoszony został przetarg na wykonawcę robót. Roboty zostały wykonane w 2012r.
4.	Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie	2012-2013	W 2011 roku opracowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę przyznania pomocy podpisano w dniu 23.01.2012r. Następnie wyłoniono wykonawcę robót. W ramach zadania powstała drewniana wiatra rekreacyjna z miejscem na ognisko i 7 ławeczkami do siedzenia oraz prowadząca do niej ścieżka z 4 ławeczkami i 2 koszami na śmieci. Roboty zakończono 16.05.2012r.
5.	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łękinii, Pietrzykowie, Starznie i Załężu	2010-2012	W 2010 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 9.3 „Lokalne inicjatywy obywatelskie” RPO WP 2007-2013. 08.08.2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Świetlice wiejskie w tych miejscowościach wzbogaciły się o nowy sprzęt AGD, naczynia, szafki kuchenne oraz sprzęt sportowy. W Łękinii, Pietrzykowie i Załężu stanęły place zabaw, a w Pietrzykowie dodatkowo zadaszone miejsce na ognisko i stoliki z ławeczkami, w Załężu natomiast boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej, zadaszone miejsce na ognisko z ławeczkami, miejsca parkingowe.
6.	Turystyczne zagospodarowanie terenu nad j. Dymno i rzeką Brdą (porozumienie gminne) w ramach projektu pn. „Kraina czystych jezior i rzek” – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Koczała, Przecławo, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów	2008-2011	Zadanie realizowane przy współudziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. W latach poprzednich przygotowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenia na budowę. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu a zakończyły w grudniu 2011r. Wykonawcą robót budowlano-montażowych jest firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBURK” Marcin Kwiatkowski z Charzykowych. Płatności oraz rozliczenie końcowe nastąpiło w 2012r.
7.	Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale	2012-2013	W 2011 roku opracowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Umowę przyznania pomocy podpisano w dniu 16.01.2012r. Następnie wyłoniono wykonawcę robót. W ramach zadania utwardzono nawierzchnię placu przy GOK i remizie OSP oraz wybudowano chodnik prowadzący do tego placu, wykonano trawnik wzdłuż chodnika i zamontowano pojemniki na odpady. Roboty zakończono 14.06.2012r.

8.	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne opracowanie dokumentacji i modernizacja	2009-2013	W 2009 roku opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu 2010 roku rozpoczęto prace remontowe – budowlane. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy. W 2012r. zakończono prace remontowe oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie 4 lokali.
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2013-2014	Planowane rozpoczęcie w 2013 roku
10.	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Cienino	2015-2016	Planowane rozpoczęcie w 2015 roku
11.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Ząteże	2014-2015	Planowane rozpoczęcie w 2014 roku
12.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe	2016-2017	Planowane rozpoczęcie w 2016 roku
13.	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej	2007-2018	Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Koczale. W 2008 roku zakupiono i zamontowano nowy kocioł wodny o mocy 1600-1800 kW do kotłowni osiedlowej w Koczale. W latach następnych planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie prac związanych z rozbudową istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
14.	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczale – osiedle wielorodzinne	2007-2015	Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Koczale. W 2008 r. wykonano kanalizację deszczową oraz ułożono dywanik asfaltowy i wykonano parkingi i chodniki na ulicy Młodzieżowej w Koczale. W 2009r. wykonano kanalizację deszczową i wykonano prace przy układaniu nowej nawierzchni drogi oraz budowie chodników i parkingów na ul. Leśnej i Zielonej w Koczale. W 2012r. wykonano parking na ul. Młodzieżowej przy budynku nr 3 i 5. W latach następnych planowana jest kontynuacja zadania.
15.	Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale	2013-2014	Planowane rozpoczęcie w 2013 roku.



 WÓJT